

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

TÍTULO: Reforma do Centro de Saúde

LOCAL: Av. Padre Anchieta, nº 441, Centro, Reginópolis/ SP

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

FONTE: CPOS 178 COM DESONERAÇÃO

BDI = 23,00%

ITEM	ATIVIDADES	TOTAL (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES)						
			1	2	3	4	5	6	
1.0	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO/RETIRADA	18.086,24	18.086,24						
2.0	INFRAESTRUTURA	13.389,05	13.389,05						
3.0	SUPRAESTRUTURA	24.752,81	24.752,81						
4.0	COBERTURA E ESTRUTURAS DE MADEIRA	27.810,77		13.905,39	13.905,39				
5.0	PAREDES E PAINÉIS	27.055,75		13.527,87	13.527,87				
6.0	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO	48.329,67	24.164,84	24.164,84					
7.0	PAVIMENTAÇÃO	153.645,54		30.729,11	30.729,11	30.729,11	30.729,11	30.729,11	30.729,11
8.0	PINTURA	189.074,68			47.268,67	47.268,67	47.268,67	47.268,67	47.268,67
9.0	ESQUADRIAS	22.120,20			11.060,10	11.060,10			
10.0	VIDROS	10.708,87			5.354,43	5.354,43			
11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	25.168,91	4.194,82	4.194,82	4.194,82	4.194,82	4.194,82	4.194,82	4.194,82
12.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	27.859,44	4.643,24	4.643,24	4.643,24	4.643,24	4.643,24	4.643,24	4.643,24
13.0	BANCADAS E PEITORIS	1.702,31			1.702,31				
Custo Total - R\$		589.704,23	89.230,99	91.165,26	132.385,94	103.250,37	86.835,84	86.835,84	
Porcentagem - %		100,00	15,13%	15,46%	22,45%	17,51%	14,73%	14,73%	
Custo Total Acumulado - R\$			89.230,99	180.396,25	312.782,18	416.032,56	502.868,39	589.704,23	
Porcentagem Acumulado - %			15,13%	30,59%	53,04%	70,55%	85,27%	100,00%	

REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA: EMPREITADA GLOBAL

Reginópolis/SP, 01 de Junho de 2020

Eng.º Civil - Otavio Cabral da Silva
Crea/SP- 506.996.698-7