

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

**OBJETO:** INFRAESTRUTURA URBANA

**ASSUNTO:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, GUIAS E SARJETAS E REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

**PROPRIET:-** PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINÓPOLIS

**LOCAL:-** VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - BAIRRO MARAJÁ - REGINÓPOLIS/SP

**Referência:** CPOS - Boletim nº 178 - com desoneração

**BDI:** 25%

**Data-Base:** 19/05/2020

**REGIME DE EXECUÇÃO:** EMPREITADA GLOBAL

| ITEM                               | ATIVIDADES                     | TOTAL<br>(R\$)    | PRAZO DE EXECUÇÃO |                   |                   |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                    |                                |                   | 30 DIAS           | 60 DIAS           | 90 DIAS           |
| 1.0                                | SERVIÇOS INICIAIS              | 33.725,49         | 33.725,49         |                   |                   |
| 2.0                                | TERRAPLENAGEM                  | 40.350,53         | 40.350,53         |                   |                   |
| 3.0                                | REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUV | 165.933,68        | 82.966,84         | 82.966,84         |                   |
| 4.0                                | EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS   | 97.877,64         | 39.151,06         | 58.726,58         |                   |
| 5.0                                | PAVIMENTAÇÃO                   | 228.597,37        |                   | 45.719,47         | 182.877,90        |
| 6.0                                | SERVIÇOS COMPLEMENTARES        | 12.913,54         |                   |                   | 12.913,54         |
| <b>Custo Total - R\$</b>           |                                | <b>579.398,25</b> | <b>196.193,92</b> | <b>187.412,90</b> | <b>195.791,44</b> |
| <b>Porcentagem - %</b>             |                                | <b>100,00</b>     | <b>33,86%</b>     | <b>32,35%</b>     | <b>33,79%</b>     |
| <b>Custo Total Acumulado - R\$</b> |                                |                   | <b>196.193,92</b> | <b>383.606,82</b> | <b>579.398,25</b> |
| <b>Porcentagem Acumulado - %</b>   |                                |                   | <b>33,86%</b>     | <b>66,21%</b>     | <b>100,00%</b>    |

### RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGº CIVIL - OTAVIO CABRAL DA SILVA

ASSESSOR TÉCNICO DE OBRAS

CREA/SP- 5069966987

Reginópolis/SP, 19 de maio de 2.020