

| | | |
|--|--|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ANEXO VIII DO MPO - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS | |
| FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO | EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EEE E PROLONGAMENTO DE EMISSÁRIO DE ESGOTO DE REGINÓPOLIS | |

A realizar em Mes(es)

| Descrição da Atividade | Ordem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|------|------------|
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 34.130,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.130,83 |
| ESCAVAÇÃO E REATERRO | 2 | 0,00 | 87.643,71 | 87.643,71 | 87.643,71 | 87.643,71 | 87.643,70 | 87643,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.862,24 |
| TUBULAÇÃO E POÇOS DE VISITA - EMISSARIO | 3 | 0,00 | 88.387,38 | 88.387,38 | 88.387,38 | 88.387,38 | 88.387,37 | 88387,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.324,26 |
| ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.390,84 | 91.390,84 | 91.390,83 | 0,00 | 0,00 | 274.172,51 |
| INFRAESTRUTURA - ABRIGO | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.141,59 | 0,00 | 0,00 | 4.141,59 |
| SUPRAESTRUTURA - ABRIGO | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.385,48 | 0,00 | 0,00 | 7.385,48 |
| COBERTURA - ABRIGO | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.569,64 | 0,00 | 3.569,64 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|-----------|------------|
| PAREDES E REVESTIMENTOS DE PAREDE, PISO E TETO - ABRIGO | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.929,49 | 0,00 | 17.929,49 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ABRIGO | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.209,79 | 0,00 | 122.209,79 |
| QUADRO DE COMANDO DA BOMBA | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.582,10 | 4.582,10 |
| URBANIZAÇÃO E FECHAMENTO EXTERNO | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.614,94 | 34.614,94 |

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:

